

Protocol punere în funcțiune ventilatoare

Instalator / Constructor instalație

Firma: _____

Persoană de contact: _____

Strada: _____

Cod poștal / Localitate: _____

Nr. Tel.: _____

Adresă de email: _____

Echipament: _____

Descriere echipament: _____

Tip: _____

Nr. serie: _____

Operator / Locație

Firma: _____

Persoană de contact: _____

Strada: _____

Cod poștal / Localitate: _____

Nr. Tel.: _____

Adresă de email: _____

Dată instalare: _____

Dată punere în funcțiune: _____

Documentație

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Predare Instrucțiuni de montaj, operare și întreținere | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| <input type="checkbox"/> Predare Declarație CE | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| <input type="checkbox"/> Raport măsurători debite aer disponibil | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |

Inspecție vizuală

- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Semne de avertizare / Placă de timbru lipite | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| <input type="checkbox"/> Urme de lovire pe carcasă | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| <input type="checkbox"/> Loc de amplasare conform cu specificațiile echipamentului | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| <input type="checkbox"/> Protecție la intemperii adecvată în cazul instalării la exterior | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| <input type="checkbox"/> Instalație electrică finalizată | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| <input type="checkbox"/> Montaj efectuat conform instrucțiunilor de montaj | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| <input type="checkbox"/> Caracteristicile mediului transportat conform specificațiilor echipamentului | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| <input type="checkbox"/> Stare filtre la punere în funcțiune | | |
| <input type="checkbox"/> noi <input type="checkbox"/> ușor murdare <input type="checkbox"/> înlocuire necesară <input type="checkbox"/> indisponibil | | |

Protocol punere în funcțiune ventilatoare

Conectare electrică

Tensiune:	_____	V
Frecvență:	_____	Hz
Număr faze:	_____	faze
Siguranță:	_____	A

Tip conectare

<input type="checkbox"/> Direct la rețea	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
<input type="checkbox"/> Cu circuit de protecție	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
<input type="checkbox"/> Convertizor de frecvență	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
<input type="checkbox"/> Tensiune de comandă 0...10V (motor EC)	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
<input type="checkbox"/> Transformator în trepte / control prin tensiune	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
<input type="checkbox"/> Prevăzut cu întrerupător / separator pe toate fazele	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu

Instruire

<input type="checkbox"/> Explicare și instruire funcționare echipament / instalație	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
<input type="checkbox"/> Explicare și instruire unitate de comandă	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
<input type="checkbox"/> Explicare și instruire înlocuire filtre	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
<input type="checkbox"/> Explicare și instruire operațiuni întreținere	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu

Control funcționare

<input type="checkbox"/> Elicea ventilatorului se învâрте ușor cu mâna	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
<input type="checkbox"/> Elicea ventilatorului / motorul se învâرت în direcția corectă	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
<input type="checkbox"/> Se simt vibrații / frecări	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
<input type="checkbox"/> Echipament testat la debit nominal	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
<input type="checkbox"/> Comandă via	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
fără unitate de comandă	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
comutator 3 trepte MTS I	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
potențiomtru MTP I	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
controler electronic MTY I	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
controler electronic ETY I	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
unitate de comandă externă	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu

Protocol punere în funcțiune ventilatoare

Defecte / Modificări / Caracteristici / Note:

Punere în funcțiune echipament finalizată cu succes

da nu

Defecțiuni echipament

- fără defecțiuni
 defecțiuni minore, reparare fără repunere în funcțiune
 defecțiuni grave, se impune repunere în funcțiune

Data, Semnătura firmei care execută punerea în funcțiune

Data, Semnătura operatorului instalației / clientului

ruck Ventilatoren își rezervă dreptul de a opera modificări și îmbunătățiri asupra conținutului acestui protocol de punere în funcțiune fără notificare prealabilă.

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5
D-97944 Boxberg-Windischbuch

Tel. +49 (0)7930 9211-300

Fax. +49 (0)7930 9211-166

info@ruck.eu

www.ruck.eu